



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

๑. โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑	การพัฒนาด้านสังคม	๑๑๒	๓๐,๘๓๑,๐๐๐	๖	๕๑๑,๓๔๑
๒	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๕๒	๑๐,๓๑๒,๒๐๐	๗	๔๒๙,๔๓๕
๓	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๗๔	๔๕,๖๖๖,๕๐๐	๑	๒๘,๐๐๐
๔	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๗๔๕,๐๐๐	๒	๓๒๗,๕๐๐
๕	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕๓	๖๑,๐๑๕,๐๐๐	๕	๑,๓๗๖,๘๐๐
๖	การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๑๙๖	๑๒๔,๗๐๕,๒๖๘	๓๓	๘,๒๔๑,๓๔๘
รวม		๔๙๖	๒๗๓,๗๗๔,๙๖๘	๕๔	๑๐,๙๑๔,๔๒๔

๒. การจัดหางบประมาณ

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๔ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๙๑๔,๔๒๔ บาท

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑	การพัฒนาด้านสังคม	๖	๕๑๑,๓๔๑
๒	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๗	๔๒๙,๔๓๕
๓	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๑	๒๘,๐๐๐
๔	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๓๒๗,๕๐๐
๕	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕	๑,๓๗๖,๘๐๐
๖	การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๓๓	๘,๒๔๑,๓๔๘
รวม		๕๔	๑๐,๙๑๔,๔๒๔

๓. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(เป็นโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑	การพัฒนาด้านสังคม	๑๐๖	๓๐,๓๑๙,๖๕๙
๒	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๕	๙,๘๘๒,๗๖๕
๓	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๗๓	๔๕,๖๓๘,๕๐๐
๔	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๗	๔๑๗,๕๐๐
๕	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๘	๕๙,๖๓๘,๒๐๐
๖	การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๑๖๓	๑๑๖,๔๖๓,๙๒๐
รวม		๔๔๒	๒๖๒,๓๖๐,๕๔๔

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้	การเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	การพัฒนาด้านสังคม	๖	๓๐,๘๓๑,๐๐๐	๕๑๑,๓๔๑	๓๐,๓๑๙,๖๕๙
๒	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๗	๑๐,๓๑๒,๒๐๐	๔๒๙,๔๓๕	๙,๘๘๒,๗๖๕
๓	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๑	๔๕,๖๖๖,๕๐๐	๒๘,๐๐๐	๔๕,๖๓๘,๕๐๐
๔	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๗๔๕,๐๐๐	๓๒๗,๕๐๐	๔๑๗,๕๐๐
๕	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕	๖๑,๐๑๕,๐๐๐	๑,๓๗๖,๘๐๐	๕๙,๖๓๘,๒๐๐
๖	การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๓๓	๑๒๔,๗๐๕,๒๖๘	๘,๒๔๑,๓๔๘	๑๑๖,๔๖๓,๙๒๐
รวม		๕๔	๒๗๓,๓๗๔,๙๖๘	๑๐,๙๑๔,๔๒๔	๒๖๒,๓๖๐,๕๔๔

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๐๐,๐๐๐	๓๗,๐๒๙	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนรวก	๑๕๐,๐๐๐	๑๗๘,๐๙๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบล ดอนรวก	๓๐๐,๐๐๐	๒๔,๗๔๒	๑๒ พ.ย. ๖๖	๑๒ พ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๐๐,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	๒๗ ส.ค. ๖๖	๒๗ ส.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๖,๘๘๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๖,๒๓๕	๑๓ เม.ย. ๖๖	๑๕ เม.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๒๗,๙๐๐	๒๗ มิ.ย. ๖๖	๒๗ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยมตามโครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดสุขวารามตามโครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖๙,๓๐๐	๖๙,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลอนรวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการเพิ่มศักยภาพและเรียนรู้นอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อนรวก)	๑๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตามโครงการทำขนมจีนแบบโบราณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลอนรวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
จัดซื้อน้ำยากำจัดวัชพืชภายในตำบล	๕๐๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลอนรวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ (กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานฯ)	๑๐๐,๐๐๐	๒๗๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยฯ	๕๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	๔๐,๐๐๐	๓๑,๘๐๐	๒๔ มิ.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒๔ มิ.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒๔ มิ.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดซื้อโต๊ะประชุม	๑๐๐,๐๐๐	๖๘,๕๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๖	๓ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม	๑๐๐,๐๐๐	๕๓,๕๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๖	๓ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหน้าอบต.คอนรวก โดยทำทางสำหรับเดิน - วิ่ง ออกกำลังกาย ด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๒	๔๔๖,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๖	๒๖ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยกรด หมู่ ๔ (จากบริเวณบ้านนางสมศรี นิลพุด)	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๘ ม.ค. ๖๖	๑๑ ก.พ. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านสวน ใหม่ หมู่ ๒ จากบริเวณที่ดินนายบุญช่วย ศิริพิน ถึงคลองสายท่าเรือ - บางพระ	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๖	๒๒ มี.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกบ้าน ห้วยกรด หมู่ ๔ จากบริเวณ ที่ดิน นายจักรกฤษ วันดี ถึงสะพานข้ามคลองแนว เขต ต.แหลมบัว	๔๙๗,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๑๒ เม.ย. ๖๖	๒๖ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๓ บริเวณ บ้านนายวิเชียร บุษบาพิมพ์	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ ๓ เริ่มจากบริเวณบ้าน นายชั้น เรืองศรี ถึงบริเวณบ้านนายเวียน สวัสดิ์ताल	๕๕๖,๐๐๐	๓๔๘,๓๔๘	๑๗ มี.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ (ต่อ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑ และ หมู่ ๒ จากบริเวณศูนย์พักคอย ถึงบริเวณบ้านนางสาวสายบัว เวฬุวรรณ หมู่ ๑ และบริเวณ อบต. คอนรวก หมู่ ๒	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๖	๒๖ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคอนรวกใหญ่ หมู่ ๕ จากบริเวณบ้านนางนงเยาว์ บุญศรีทอง ถึงที่ดินนางสาววิชาดา คำกองแก้ว	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๔ มี.ค. ๖๖	๒ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หน้าอบต.คอนรวก หมู่ ๒ โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED STREET LIGHT	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๖๖	๒๓ ก.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคอนรวก เล็ก หมู่ ๑ จากบริเวณถนนลาดยางสายบ้านหลวง - บ่อพลับ ถึงคลองส่งน้ำสายท่าเรือ - บางพระ	๕๐๐,๐๐๐	๓๗๑,๐๐๐	๒ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay บ้านห้วยกรดหมู่ ๔ จากบริเวณบ้านนายเมี้ยน กันหา ถึงบ้านนายชลอ วันดี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๖	๙ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ (ต่อ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการวางท่อส่งน้ำประปา PVC หมู่ที่ ๑ บ้านคอนรวกเล็ก จากบริเวณบ้านนายจรูญ แสนคุ้ม ถึงที่ดินนายวิทยา ท้าวกล้า	๘๔,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๖ เม.ย. ๖๖	๑๐ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านคอนรวกเล็ก จุดที่ ๑ จากบริเวณถนนลาดยางถึงบ่อน้ำหลังบ้านนายอนุชิต มั่นเสมอ จุดที่ ๒ จากบ่อน้ำหลังบ้านนายอนุชิต มั่นเสมอ ถึงคลองส่งน้ำสาธารณะประโยชน์	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒๕ มี.ค. ๖๖	๒๓ เม.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่จากบริเวณบ่อปลานายสุเทพ คำภูไทย (นายไสย) ถึงบริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๖	๒๖ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ บริเวณหน้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๖	๒๖ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการขยายไหล่ทางผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณสะพานบ้านสวนใหม่ ถึงบริเวณบ้านนางสำเนียง ใจเยือกเย็น	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๖	๒๖ พ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ (ต่อ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิด ระบายน้ำ ชนิดพวงมาลัยหมุน ปากทางเข้าบ้านนายอุดม ชูราศรี หมู่ ๒ บ้านสวนใหม่	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๑๓ พ.ค. ๖๖	๑๑ ก.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้าน สระสี่เหลี่ยม จาก บริเวณบ้านนายแพ ทองเสื่อ ถึงบริเวณ บ้านนางจำรัส ทองสำอาง	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๖	๙ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยมเริ่มจาก บริเวณบ้านนางพั๊ด มีครองแบ่ง ถึงบริเวณ บ้านนางจำนงค์ ผุ่ยรอด	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๖	๙ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จากบริเวณ ถนนบริเวณบ้านนายสามสี ศรีสุวรรณ ถึงบ้าน นางอัญชลี แดงโต	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๖	๙ มิ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก โดยการวางเชื่อมต่อจาก บ่อพักเดิมถึงบริเวณที่นายวิเชียร บุญชนะ	๔๓๗,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	๕ ส.ค. ๖๖	๓ ต.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ (ต่อ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จากบริเวณบ้านนางงลักษ์ แสงรัก ถึงบริเวณร่อนน้ำสาธารณะ ประโยชน์	๔๘๒,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑๘ ส.ค. ๖๖	๑๖ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด จากบริเวณบ้านนายนรินทร์ วันดี ถึงบริเวณสะพานคลองสายท่าเรือ - บางพระ	๔๒๓,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๑ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด จากบริเวณบ่อพักเดิม บ้านนายใหม่ กันหา ถึงบริเวณบ้านนางส้มจิ้น เกตุแก้ว	๒๗๕,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๖ ส.ค. ๖๖	๒๔ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อส่งน้ำประปา PVC หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด จากบริเวณบ่อพักคสล. บ้านนายใหม่ กันหา ถึงบริเวณบ้านนางส้มจิ้น เกตุแก้ว	๕๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๑ ก.ย. ๖๖	๗ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคอนรวกใหญ่ จากบริเวณบ้านนายสำเนา คำสาดี ถึงบริเวณคลองส่งน้ำไส้ไก่	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	๕ พ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ (ต่อ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านห้วยกรด หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ บุษานิพิมพ์	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๕ ก.ค. ๖๖	๑๘ ส.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนรวกใหญ่ พร้อมถมดินขยายไหล่ถนน บริเวณบ้านนางสาวกนกวรรณ เรืองเกตุ	๒๐๗,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖	๓ พ.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางเครื่องออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะหน้าที่ทำการ อบต.ดอนรวก หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่	๗๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๓๐ มิ.ย. ๖๖	๑๔ ก.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจ้างเหมาทำลานจอดรถบริเวณสนามกีฬาหน้าที่ทำการอบต.ดอนรวก หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๓๐ มิ.ย. ๖๖	๑๓ ส.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนาม บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๒ หน้าที่ทำการอบต.ดอนรวก	๕๐๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑๓ ก.ค. ๖๖	๒๗ ก.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลอนรวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ (ต่อ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจ้างเหมาชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้าน สระสี่เหลี่ยม บริเวณบ้านเดิมนายไว ข้าสุวรรณ	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๕ ก.ค. ๖๖	๑๘ ส.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจ้างเหมาติดตั้งบานประตูปิด - เปิด ระบายน้ำชนิดพวงมาลัยหมุน หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ บริเวณคลองท่าเรือ - บางพระ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๑๙ ส.ค. ๖๖	๑๗ ก.ย. ๖๖	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจ่ายขาดเงินสะสม โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญาารวม ๕๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๙๑๔,๔๒๔ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐,๙๑๔,๔๒๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	การก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่ายงบประมาณ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านสังคม	๖	๕๑๑,๓๔๑	๖	๕๑๑,๓๔๑	-	-
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๗	๔๒๙,๔๓๕	๗	๔๒๙,๔๓๕	-	-
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๑	๒๘,๐๐๐	๑	๒๘,๐๐๐	-	-
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๓๒๗,๕๐๐	๒	๓๒๗,๕๐๐	-	-
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕	๑,๓๗๖,๘๐๐	๕	๑,๓๗๖,๘๐๐	-	-
การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๓๓	๘,๒๔๑,๓๔๘	๓๓	๘,๒๔๑,๓๔๘	-	-
รวม	๕๔	๑๐,๙๑๔,๔๒๔	๕๔	๑๐,๙๑๔,๔๒๔	-	-

