

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านสังคม
แผนรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	- โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ	- เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสำคัญ	โอนเพิ่ม ๒/๓๐,๐๐๐	๒๑,๖๕๐	๘,๓๕๐	✓	-	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	- เงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตาม ความเหมาะสมของบริบทของแต่ละชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท))	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	- โครงการผู้สูงอายุสุข ใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า	- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ได้ร่วมพูดคุย และมีกำลังใจ สร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่มี ระหว่าง ผู้สูงอายุกับคนทุกวัย ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคงและมี ความสุข	โอนเพิ่ม ๒/๑๕๐,๐๐๐	๙๓,๒๒๘	๕๖,๗๗๒	✓	-	-	ส.ค.๖๗	
๒	- โครงการใส่ใจวัยเก๋า กับเราองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนรวก	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสายใยรักสาน สัมพันธ์ผู้พิการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ในการฝึกอบรมให้ความรู้ ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ค่าจ้างเหมารถ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเครื่องเขียน ค่า เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง (เบรค) ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าน้ำดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๓๒๐	๔,๖๘๐	✓	-	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท))	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	- โครงการช่วยเหลือผู้ ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ	- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ เป็นการสงเคราะห์ และช่วยเหลือครอบครัวยากจนและผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	โอนเพิ่ม ๒/๖๐,๐๐๐	๕๖,๙๕๐	๓,๐๕๐	✓	-	-	เม.ย. ๖๖ – มิ.ย. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท))	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ จะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	✓	-	-	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ตำบลดอนรวก	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑/๒๐,๐๐๐ ๒/๘๐,๐๐๐	๑๙๗,๒๒๐	๒,๗๘๐	✓	-	-	ม.ค. ๖๗	
๒	- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลดอนรวก	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ภายในตำบลดอนรวก ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าชุดกีฬา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา	โอนเพิ่ม ๘/๑๘,๑๕๐ ๘/๑๔๖,๔๔๐	๒๑๒,๑๐๒	๑๖,๓๙๘	✓	-	-	พ.ย. ๖๖ – ม.ค. ๖๗	
๓	- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	- เพื่อให้ชนประชาชนได้มีส่วนร่วม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เสริมสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้เยาวชนประชาชนเห็นความสำคัญของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและให้มีโอกาสเรียนรู้ในหลักธรรม	โอนเพิ่ม ๒/๑๐๐,๐๐๐	๘๑,๘๕๐	๑๘,๑๕๐	✓	-	-	ก.ย. ๖๖ – ธ.ค. ๖๗	
๔	- โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ารถ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	๒๔,๙๑๒	๕,๐๘๘	✓	-	-	ก.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท))	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน	- เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับชุมชนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรมให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของชุมชน	โอนเพิ่ม ๑/๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๒๐	๔๘๐	✓	-	-	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	
๖	- เงินอุดหนุนองค์การประชาชน โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	โอนเพิ่ม ๑/๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	-	✓	-	-	พ.ย. ๖๖	
๗	- โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	โอนเพิ่ม ๕/๑๑๒,๐๐๐ ๕/๘,๐๐๐	๑๑๘,๐๙๕	๑,๙๐๕	✓	-	-	เม.ย. ๖๗	
๘	- เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสาน(ประเพณี) แห่งสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานปประเพณีแห่งสงกรานต์ ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	โอนเพิ่ม ๕/๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	-	✓	-	-	เม. ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	- เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและ วัฒนธรรม (โครงการ อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีทำขนมจีน แบบโบราณประจำปี ๒๕๖๗)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์ประเพณีทำขนมจีนแบบโบราณ ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	โอนเพิ่ม ๕/๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	เม.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพและเรียนรู้นอกสถานที่	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดอบรมหรือกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรวก ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนร่วมกับผู้ปกครอง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่าง ๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙/๑๐,๐๐๐ ๙/๒๐,๐๐๐	๕๑,๘๙๐	๘,๑๑๐	✓	-	-	ก.ค. ๖๗ – ส.ค. ๖๗	
๒	- โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดงานปฐมนิเทศ งานปัจฉิมนิเทศ งานประชุมเพื่อรับทราบนโยบายต่างๆ ฯลฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๒,๒๔๐	๗,๗๖๐	✓	-	-	มี.ค. ๖๗/ มิ.ย. ๖๗	
๓	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาดังนี้ จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒ - ๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก จำนวน ๕๐ คน - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/ปี	๖๓,๙๕๐	๔๖,๐๔๔	๑๗,๙๐๖	✓	-	-	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	- โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอนรายหัว)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี จำนวน ๗๐ คน เป็นเงิน ๑๒๘,๕๒๐ บาท	๑๒๘,๕๒๐	๑๒๓,๐๑๒	๕,๕๐๘	✓	-	-	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	
๕	- โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจ้าง เหมาจัดทำอาหาร กลางวัน)	- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ดังนี้ - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนรวก จำนวน ๗๐ คน ๆ ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน ๕๖๓,๐๕๐ บาท	๕๖๓,๐๕๐	๕๓๓,๘๗๒	๒๙,๑๗๘	✓	-	-	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	
๖	- เงินอุดหนุนส่วน ราชการอุดหนุนให้กับ โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ตามโครงการจัดหาครู และบุคลากรทางการ ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดสระ สี่เหลี่ยม ตามโครงการจัดหาครูและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน	๖๙,๓๐๐	๖๙,๓๐๐	-	✓	-	-	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	
๗	- เงินอุดหนุนส่วน ราชการอุดหนุนให้กับ โรงเรียนวัดสุขวราราม ตามโครงการจ้างครูและ บุคลากรสนับสนุนการ จัดการศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน วัดสุขวราราม ตามโครงการจ้างครูและบุคลากร สนับสนุนการจัดการศึกษา	๖๙,๓๐๐	๖๙,๓๐๐	-	✓	-	-	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	- โครงการขุดลอก คลองและกำจัดวัชพืช ภายในตำบล	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขุด ลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในตำบล และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ	๒๒๕,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	✓	-	-	มี.ค.๖๗ – มิ.ย. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการบริหารที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพพระบติจิตตอล	-เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบติจิตตอล	๒๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓/๓,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	-	✓	-	-	๘ มี.ค. ๖๗ – ๑๕ มี.ค. ๖๗	
๒	- โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณโรงเรียนวัดสุขวราราม	- เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณโรงเรียนวัดสุขวราราม	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๓ พ.ค. ๖๗ – ๑๓ พ.ค. ๖๗	
๓	- โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณโรงเรียนวัดสระสีเหลี่ยม	- เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณโรงเรียนวัดสระสีเหลี่ยม	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๓ พ.ค. ๖๗ – ๑๓ พ.ค. ๖๗	
๔	-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปรินเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ Va	- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรินเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ Va	โอนเพิ่ม ๗/๓๒,๐๐๐ ๗/๘,๐๐๐ ๗/๒,๕๐๐	๔๒,๓๐๐	๒๐๐	✓	-	-	๑๙ มี.ย. ๖๗ – ๒๕ มี.ย. ๖๗	
๕	-โครงการจัดซื้อไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	- เพื่อจัดซื้อไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	๖๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๓ ก.ค. ๖๗ – ๓ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริการสาธารณะ
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	- ซักเมอร์สสูบน้ำ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซักเมอร์สสูบน้ำ	๒๐๐,๐๐๐	๕๓,๕๐๐	๑๔๖,๕๐๐	✓	-	-	๒๕ - ๒๘ พ.ค. ๖๗	
๒	- ซักเมอร์สสูบน้ำ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซักเมอร์สสูบน้ำ	๑๔๖,๕๐๐	๕๘,๘๕๐	๘๗,๖๕๐	✓	-	-	๒๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	
๓	- ซักเมอร์สสูบน้ำ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซักเมอร์สสูบน้ำ	๘๗,๖๕๐	๕๘,๘๕๐	๒๘,๘๐๐	✓	-	-	๑๑ - ๑๔ ธ.ค. ๖๗	
๔	- โครงการก่อสร้างเชื่อมกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนรวกใหญ่จากเชื่อมกำแพงกันดินเดิมบริเวณบ้านนายเพ็ญผิวอ่อน ถึงบริเวณบ้านนายสมพงษ์จำงสุวรรณ	- เพื่อป้องกันดิน พังทลาย และป้องกันปัญหาน้ำท่วม ก่อสร้างกำแพงกันดิน	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓	-	-	๓๑ ต.ค. ๖๖ - ๑๔ ธ.ค. ๖๗	
๕	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จากบริเวณทางเชื่อมถนน ลาดยางเดิม ถึงบริเวณข้างบ้านนายวิทยา ท้าวกลยา	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๑๗๙,๕๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	✓	-	-	๓ ก.พ. ๖๗ - ๒๑ เม.ย. ๖๗	
๖	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จากบริเวณทางเชื่อมถนน ลาดยางเดิมถึงบริเวณข้างบ้านนายศิลา เนียมศรีเพชร	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๘๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๓ ก.พ. ๖๗ - ๒๑ เม.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริการสาธารณะ
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวก จากบริเวณบ้านนางสายบัว เวฬุวรรณ ถึงบริเวณบ้านนายคำนวน เวฬุวรรณ	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๓๓๔,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๗ – ๑๐ พ.ค. ๖๗	
๘	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณทางเชื่อมถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ (สวนเกษตรนครชัยศรี)	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๔๙๔,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	๓ ก.พ. ๖๗ – ๒ เม.ย. ๖๗	
๙	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จากบริเวณบ้านนายศิริพงษ์ เจริญธรรม ถึงทางเชื่อมต่อถนน ลาดยางเดิม	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๗ – ๑๐ พ.ค. ๖๗	
๑๐	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จากบริเวณบ้านนายสมนึก เผือกราชพี ถึงทางเชื่อมต่อถนนลาดยางเดิม	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๖๘,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๗ – ๑๐ พ.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริการสาธารณะ
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	- โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คลล. หมู่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จากบริเวณที่ดินนางสำเร็จ โตนาค ถึงบริเวณ คลองส่งน้ำสี่ไก่อ	- เพื่อระบายน้ำได้สะดวกขึ้นและสามารถแก้ไขน้ำท่วมขัง	๓๑๖,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓	-	-	๖ มี.ค. ๖๗ – ๑๙ เม.ย. ๖๗	
๑๒	- โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คลล. หมู่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จากบริเวณบ้านนายจันทร์ อินกงลาด เชื่อมต่อท่อระบายน้ำ คลล. เดิม	- เพื่อระบายน้ำได้สะดวกขึ้นและสามารถแก้ไขน้ำท่วมขัง	๓๑,๘๐๐	๓๑,๕๐๐	๓๐๐	✓	-	-	๗ มี.ค. ๖๗ – ๒๒ เม.ย.	
๑๓	- โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คลล. หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จากบริเวณที่นายวิเชียร บุญชนะ ถึงบริเวณที่สระหลวง	- เพื่อระบายน้ำได้สะดวกขึ้นและสามารถแก้ไขน้ำท่วมขัง	๔๘๒,๐๐๐	๔๗๒,๕๙๔	๙,๔๐๖	✓	-	-	๙ มี.ค. ๖๗ – ๒๒ มี.ค. ๖๗	
๑๔	- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ เริ่มต้นจากบริเวณถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหลวง-บ่อพลับถึงบริเวณที่ดินนายสมาน ผุ่ยรอด	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	๒๔๗,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๗ – ๑๐ พ.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริการสาธารณะ
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	- โครงการขยายไหล่ทางผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม เริ่มต้น จากถนนลาดยางสายบ้านหลวง- บ่อพลับถึงบริเวณทางแยกศาลา เอนกประสงค์	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วย ความสะดวก ปลอดภัย ลด อุบัติเหตุบนท้องถนน	๑๓๑,๐๐๐	๑๒๖,๕๐๐	๔,๕๐๐	✓	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๗ – ๑๐ พ.ค. ๖๗	
๑๖	- โครงการขยายไหล่ทางผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม เริ่มต้นจาก บริเวณบ้านนางอรปรียา มีทอง ถึง บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วย ความสะดวก ปลอดภัย ลด อุบัติเหตุบนท้องถนน	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๒,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๗ – ๑๐ พ.ค. ๖๗	
๑๗	- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จำนวน ๒ จุด - จุดที่ ๑ จากบริเวณที่ดินนายบุญ ยัง อ่อนระหงส์ ถึงบริเวณบ้าน นางสาวนงลักษณ์ หวังดี - จุดที่ ๒ จากบริเวณบ้านนางจู รื่น นุสาร ถึงคลองส่งน้ำใต้ไก่อ	- เพื่อระบายน้ำได้สะดวกขึ้นและ สามารถแก้ไขน้ำท่วมขัง	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๑๒ เม.ย. ๖๗ – ๒๖ พ.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริการสาธารณะ
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘	- โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยมจากบริเวณที่ดินนายวีระชัย สุขแจ่ม ถึงถนนลาดยางบ้านหลวง – บ่อพลับ ลงคลองท่าเรือยางพระ	- เพื่อระบายน้ำได้สะดวกขึ้นและสามารถแก้ไขน้ำท่วมขัง	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๒๔ เม.ย. ๖๗ – ๘ มิ.ย. ๖๗	
๑๙	- โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ท่อ PVC หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็กจากบริเวณบ้านนายสมัย บุตรศรีด้วง เชื่อมต่อบ่อพักเดิม	- เพื่อระบายน้ำได้สะดวกขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	๒๑,๔๐๐	๒๑,๐๐๐	๔๐๐	✓	-	-	๒๙ พ.ค. ๖๗ – ๑๒ มิ.ย. ๖๗	
๒๐	- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนรวก	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๒,๒๔๓,๐๐๐	๑,๓๘๑,๓๘๑	๘๖๑,๖๑๙	✓	-	-	๒๐ มิ.ย. ๖๗ – ๑๘ ส.ค. ๖๗	
๒๑	- โครงการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ข้ามถนน จำนวน ๒ ซุ้มพร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕	- เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ - เพื่อให้พื้นที่มีความสวยงามและนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๖ ก.ค. ๖๗ – ๒๙ ส.ค. ๖๗	
๒๒	- โครงการวางท่อส่งน้ำประปา PVC หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็กจากบริเวณเชื่อมต่อท่อเดิมถึงบริเวณที่ดินบ้านนางสาวปรางทิพย์ แก้วหงส์ทอง	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดจากการใช้น้ำไม่เพียงพอ	๑๘,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	๑๗ ก.ค. ๖๗ – ๑๕ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริการสาธารณะ
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	- โครงการวางท่อส่งน้ำประปา PVC หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด จากบริเวณ นางชัยญา ใจเอื้อ ถึงบริเวณบ้าน นายเกา แซ่อึ้ง	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดจากการใช้น้ำไม่เพียงพอ	๑๙,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	๒๓ ก.ค. ๖๗ – ๒๔ ส.ค. ๖๗	
๒๔	- โครงการจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำประปา PVC หมู่ที่ ๓ บ้านสรสี่เหลี่ยม จากบริเวณบ้านนายพาลีนวงษ์ม่อม ถึงบ้านนายสมัย วังบัวน้ำเย็น	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดจากการใช้น้ำไม่เพียงพอ	๓๑,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓	-	-	๑๗ ก.ค. ๖๗ – ๑๕ ส. ค. ๖๗	
๒๕	- โครงการก่อสร้างถนนกาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณบ้านนางจำปี คำสาลี ถึงบ้านนายชูเกียรติ รอดไพรพงษ์	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๐ ก.ค. ๖๗ – ๒๓ ส.ค. ๖๗	
๒๖	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณบ้านนางจำปี คำสาลี ถึงที่ดินนายบุญเรือน อินกงลาด	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๘๑,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๐ ก.ค. ๖๗ – ๒๓ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริการสาธารณะ
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๗	- โครงการก่อสร้างถนน วดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านส่วนใหม่ จากถนนลาดยางบ้านนายสุนัน สุทธิธรรม ถึงบ้านนางพิมพ์พารณ์ เพื่อกฟุ้งใหญ่	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๗๗,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๐ ก.ย. ๖๗ – ๒๓ ส.ค. ๖๗	
๒๘	- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด จากบริเวณทางเชื่อมถนนผิวจราจรหินคลุกเดิมถึงบริเวณที่ดินนางนงเยาว์ นาคธรรมพันธ์	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๔๗,๖๐๐	๔๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๒ ส.ค. ๖๗ – ๑๒ ก.ย. ๖๗	
๒๙	- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด จากบริเวณบ้าน นายวิชาญ วันดี ถึงบ้านนายณรงค์ วันดี	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๓๓,๙๐๐	๓๓,๐๐๐	๙๐๐	✓	-	-	๑๒ ส.ค. ๖๗ – ๑๒ ก.ย. ๖๗	
๓๐	- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขอบสระบริเวณหน้าสำนักงาน อบต. ดอนรวก หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวของชุมชน	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓	-	-	๖ ส.ค. ๖๗ – ๖ ก.ย. ๖๗	
๓๑	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑-๕ เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	๒๓ ส.ค. ๖๗ – ๓ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริการสาธารณะ
แผนงานอุสาหการกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	- โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้าน สระสี่เหลี่ยม จากบริเวณบ้านนาง สมใจ วงษ์แสงจันทร์ ถึงเชื่อมต่อ บ่อพักเดิม	- เพื่อระบายน้ำได้สะดวกขึ้นและ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓	-	-	๒๒ ส.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.ย. ๖๗	
๓๓	- โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้าน สระสี่เหลี่ยม จำนวน ๕ จุด จาก บริเวณบ้านนายดำรง อินทร์แสง ถึงบริเวณบ้านนางบุญมี เหล่าลิ้ม	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วย ความสะดวก ปลอดภัย ลด อุบัติเหตุบนท้องถนน และ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	๑๕๑,๐๐๐	๑๓๕,๐๐	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	๒๗ ส.ค. ๖๗ – ๑๐ ต.ค. ๖๗	
๓๔	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบล ดอนรวก หมู่ที่ ๑ - ๕	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วย ความสะดวก ปลอดภัย ลด อุบัติเหตุบนท้องถนน		๒๕๑,๐๐๐		✓	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗ – ๒๖ ต.ค. ๖๗	
๓๕	- โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay ภายในตำบลดอนรวก หมู่ที่ ๑ - ๕	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วย ความสะดวก ปลอดภัย ลด อุบัติเหตุบนท้องถนน และ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	๒๙๑,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-		
๓๖	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้าน สวนใหม่ จากถนนลาดยางบ้านนาง อารีย์ เบี้ยวทุ่งน้อย ถึงบ้านนายสม บุญใจเอือกเย็น	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วย ความสะดวก ปลอดภัย ลด อุบัติเหตุบนท้องถนน	๗๑,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๐ ก.ย. ๖๗ – ๒๓ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริการสาธารณะ
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๗	- โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณถนนลาดยางเดิม ข้างสนามฟุตบอล ถึงบริเวณที่ดินนางสาวนงครัก ชูราศรี	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ/ ลงนามสัญญา โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๗๓,๐๐๐	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๘	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณถนนลาดยางโครงการสวนเกษตรเดิม ถึงที่ดินนางสาวนงครัก ชูราศรี	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ/ ลงนามสัญญา โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๗๓,๐๐๐	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๙	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณทางเชื่อมถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณข้างบ้านนายณัฐพล หมั่นสา	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ/ ลงนามสัญญา โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๘,๐๐๐	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๔๐	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณที่ดินบ้านนางอิง เลี้ยงรักษา	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ/ ลงนามสัญญา โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒๒,๐๐๐	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริการสาธารณะ
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๑	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จากบริเวณถนนสายบ้านหลวง - บ่อพลับ ถึงบ้านนางสาวนงค์คลาน เหมือนแดง	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๑๘,๐๐๐	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๔๒	- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ จากบริเวณถนนสายบ้านหลวง - บ่อพลับ ถึงบริเวณบ้านนายวิเชียร บุชาพิมพ์ จุดที่ ๒ จากบริเวณบ้านนายวิเชียร บุชาพิมพ์ ถึงบริเวณบ้านนางปิ่น เรืองศรี	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๙๘,๐๐๐	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๔๓	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จากบริเวณถนนสายบ้านหลวง-บ่อพลับ ถึงบริเวณบ้านนางอารีย์ ศรีรัตน์	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓๕,๐๐๐	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริการสาธารณะ
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๔	- โครงการขยายไหล่ทางผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๕ บ้านดอนรวกใหญ่ จากบริเวณ จุดเริ่มต้นเขื่อนกำแพงกันดินถึง บริเวณถนน ลาดยางสายดอนรวก ใหญ่ลำท่าโพธิ์	- เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรด้วย ความสะดวก ปลอดภัย ลด อุบัติเหตุบนท้องถนน	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐ โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๗๓,๐๐๐	-	✓	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	- โครงการก่อสร้างเชื่อมกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนรวกใหญ่จากเชื่อมกำแพงกันดินเดิมบริเวณบ้านนายเพ็ญ ผิวอ่อน ถึงบริเวณบ้านนายสมพงษ์ จ่างสุวรรณ	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๑ ต.ค. ๖๗	๑๔ ธ.ค. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	
๒	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จากบริเวณทางเชื่อมถนน ลาดยางเดิม ถึงบริเวณข้างบ้านนายวิทยา ท้าวกลยา	๑๗๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๓ ก.พ. ๖๗	๒๑ เม.ย. ๖๗	๑๗๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	กองช่าง	
๓	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จากบริเวณทางเชื่อมถนน ลาดยางเดิมถึงบริเวณข้างบ้านนายศิลา เนียมศรีเพชร	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓ ก.พ. ๖๗	๒๑ เม.ย. ๖๗	๗๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวก จากบริเวณบ้านนาง สายบัว เวฬุวรรณ ถึงบริเวณบ้านนายคำนวน เวฬุวรรณ	๓๓๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗	๓๒๑,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๕	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณทางเชื่อมถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ (สวนเกษตรนครชัยศรี)	๔๙๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๓ ก.พ. ๖๗	๒ เม.ย. ๖๗	๔๗๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองช่าง	
๖	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จากบริเวณบ้านนายศิริพงษ์ เจริญธรรม ถึงทางเชื่อมต่อถนนลาดยางเดิม	๕๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗	๕๕,๐๐๐	-	กองช่าง	
๗	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จากบริเวณบ้านนายสมนึก เพ็ชรราชพิ ถึงทางเชื่อมต่อถนนลาดยางเดิม	๖๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗	๖๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๘	- โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คลล. หมู่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จากบริเวณที่ดินนางสำเริง โตนาถถึงบริเวณ คลองส่งน้ำไส้ไก่	๓๑๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๖ มี.ค. ๖๗	๑๙ เม.ย. ๖๗	๓๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๙	- โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จากบริเวณบ้านนายจันทร์ อินกงลาด เชื่อมต่อท่อระบายน้ำ คสล. เดิม	๓๑,๘๐๐	✓	-	-	-	๗ ม.ค. ๖๗	๒๒ เม.ย. ๖๗	๓๑,๕๐๐	๓๐๐	กองช่าง	
๑๐	- โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จากบริเวณที่นายนายวิเชียร บุญชนะ ถึงบริเวณที่สระหลวง	๔๘๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๙ มี.ค. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗	๔๗๒,๕๙๔	๙,๔๐๖	กองช่าง	
๑๑	- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ เริ่มต้นจากบริเวณถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหลวง - บ่อพลับถึงบริเวณที่ดินนายสมาน ผุยรอด	๒๔๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗	๒๓๔,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	- โครงการขยายไหล่ทางผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายบ้านหลวง-บ่อพลับถึงบริเวณทางแยกศาลาเอนกประสงค์	๑๓๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗	๑๒๖,๕๐๐	๔,๕๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๓	- โครงการขยายไหล่ทางผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางอรปรียา มีทอง ถึง บริเวณศาลาเอนประสงค์ หมู่ที่ ๓	๑๒๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๗	๑๐ พ.ค. ๖๗	๑๒๒,๕๐๐	๓,๕๐๐	กองช่าง	
๑๔	- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จำนวน ๒ จุด - จุดที่ ๑ จากบริเวณที่ดินนายบุญยัง อ่อนระหงส์ ถึงบริเวณบ้านนางสาวนงลักษณ์ หวังดี - จุดที่ ๒ จากบริเวณบ้านนางจู รื่นนุสาร ถึงคลองส่งน้ำใส่ไก่	๒๔๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ เม.ย. ๖๗	๒๖ พ.ค. ๖๗	๒๔๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	- โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จากบริเวณที่ดินนายวีระชัย สุขแจ่ม ถึงถนนลาดยางบ้านหลวง – บ่อพลับลงคลองท่าเรือยางพระ	๓๗๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔ เม.ย. ๖๗	๘ มิ.ย. ๖๗	๓๖๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลอนรวก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๖	- โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ท่อ PVC หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็กจากบริเวณบ้านนาย สมัย บุตรศรีด้วง เชื่อมต่อบ่อพักเดิม	๒๑,๔๐๐	✓	-	-	-	๒๙ พ.ค. ๖๗	๑๒ มิ.ย. ๖๗	๒๑,๐๐๐	๔๐๐	กองช่าง	
๑๗	- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลอนรวก	๒,๒๔๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐ มิ.ย. ๖๗	๑๘ ส.ค. ๖๗	๑,๓๘๑,๓๘๑	๘๖๑,๖๑๙	กองช่าง	
๑๘	- โครงการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ข้ามถนน จำนวน ๒ ซุ้มพร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖ ก.ค. ๖๗	๒๙ ส.ค. ๖๗	๒๘๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙	- โครงการวางท่อส่งน้ำประปา PVC หมู่ที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จากบริเวณเชื่อมต่อท่อเดิมถึงบริเวณที่ดินบ้านนางสาวปรางทิพย์ แก้วหงส์ทอง	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗ ก.ค. ๖๗	๑๕ ส.ค. ๖๗	๑๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	- โครงการวางท่อส่งน้ำประปา PVC หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด จากบริเวณ นางชัยญา ใจเอื้อ ถึงบริเวณบ้าน นายเถา แซ่อึ้ง	๑๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓ ก.ค. ๖๗	๒๔ ส.ค. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๒๑	- โครงการจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำ ประปา PVC หมู่ที่ ๓ บ้านสรสี่เหลี่ยม จากบริเวณบ้านนายพาทินวงษ์ม่อม ถึงบ้านนายสมัย วังบัวน้ำเย็น	๓๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗ ก.ค. ๖๗	๑๕ ส.ค. ๖๗	๒๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	
๒๒	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านส่วนใหม่ จากบริเวณบ้านนางจำปี คำสาลี ถึงบ้านนายชูเกียรติ รอดไพรวงษ์	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐ ก.ค. ๖๗	๒๓ ส.ค. ๖๗	๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๓	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณบ้านนางจำปี คำสาลี ถึงที่ดินนายบุญเรือน อินกงลาด	๘๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐ ก.ค. ๖๗	๒๓ ส.ค. ๖๗	๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๔	- โครงการก่อสร้างถนน วดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านส่วนใหม่ จากถนนลาดยางบ้านนายสุนัน สุทธิธรรม ถึงบ้านนางพิมพ์พารณ์เผือกทุ่งใหญ่	๗๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐ ก.ค. ๖๗	๒๓ ส.ค. ๖๗	๗๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๕	- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด จากบริเวณทางเชื่อมถนนผิวจราจรหินคลุกเดิมถึงบริเวณที่ดินนางนงเยาว์ นาคธรรมพันธ์	๔๗,๖๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ส.ค. ๖๗	๑๒ ก.ย. ๖๗	๔๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๖	- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกรด จากบริเวณบ้าน นายวิชาญ วันดี ถึงบ้านนายณรงค์ วันดี	๓๓,๙๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ส.ค. ๖๗	๑๒ ก.ย. ๖๗	๓๓,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๒๗	- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขอบสระบริเวณหน้าสำนักงาน อบต. ดอนรวก หมู่ที่ ๒	๑๒๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๖ ส.ค. ๖๗	๖ ก.ย. ๖๗	๑๒๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	
๒๘	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓ ส.ค. ๖๗	๓ ก.ย. ๖๗	๑๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	
๒๙	- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จากบริเวณบ้านนางสมใจ วงษ์แสงจันทร์ ถึงเชื่อมต่อบ่อพักเดิม	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒ ส.ค. ๖๗	๒๒ ก.ย. ๖๗	๘๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓๐	- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จำนวน ๕ จุด จากบริเวณบ้านนายดำรง อินทร์แสง ถึงบริเวณบ้านนางบุญมี เหล่าสิม	๑๕๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗ ส.ค. ๖๗	๑๐ ต.ค. ๖๗	๑๓๕,๐๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง	
๓๑	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบลดอนรวก หมู่ที่ ๑ - ๕	๒๕๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗	๒๖ ต.ค. ๖๗	๒๕๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓๒	- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay ภายในตำบลดอนรวก หมู่ที่ ๑ - ๕	๒๙๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒ ก.ย. ๖๗	๒๓ ต.ค. ๖๗	๒๘๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลอนรวก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๓๓	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากถนนลาดยางบ้านนางอารีย์ เบี้ยวทุ่งน้อยถึงบ้านนายสมบุญ ใจเยือกเย็น	๗๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐ ก.ค. ๖๗	๒๓ ก.ค. ๖๗	๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๓๔	- โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณถนนลาดยางเดิม ข้างสนามฟุตบอล ถึงบริเวณที่ดินนางสาวนงศรีกร์ ชูราศรี	๔๗๓,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๔๗๓,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ/ ลงนามสัญญา โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง	
๓๕	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณถนนลาดยาง โครงการสวนเกษตรเดิม ถึงที่ดินนางสาวนงศรีกร์ ชูราศรี	๔๗๓,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๔๗๓,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ/ ลงนามสัญญา โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง	
๓๖	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณทางเชื่อมถนน ลาดยางเดิม ถึงบริเวณข้างบ้านนายณัฐพล หมื่นสา	๔๘,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๔๘,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ/ ลงนามสัญญา โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๘,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๓๗	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอน กริต หนูที่ ๒ บ้านสวนใหม่ จากบริเวณ ที่ดินบ้านนางอึ้ง เลี้ยวรักษา	๑๒๒,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๑๒๒,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ/ ลงนามสัญญา โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๒๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓๘	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอน กริต หนูที่ ๑ บ้านดอนรวกเล็ก จาก บริเวณถนนสายบ้านหลวง - บ่อพลับ ถึงบ้าน นางสาวนงค์คลาน เหมือนแดง	๒๑๘,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๓๙๘,๐๐๐ โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๓๙	- โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติก คอนกรีตแบบ Overlay หนูที่ ๓ บ้าน สระสี่เหลี่ยม จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ จากบริเวณถนนสายบ้านหลวง - บ่อ พลับ ถึงบริเวณบ้านนายวิเชียร ภูเขาพิมพ์ จุดที่ ๒ จากบริเวณบ้านนายวิเชียร ภูเขาพิมพ์ ถึงบริเวณบ้านนางปิ่น เรืองศรี	๓๙๘,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๑๓๕,๐๐๐ โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๓๕,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลอนรวก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๔๐	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านสระสี่เหลี่ยม จากบริเวณถนนสายบ้านหลวง-บ่อพลับ ถึงบริเวณบ้านนางอารีย์ศรีรัตน์	๑๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๑๓๕,๐๐๐ โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๓๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔๑	- โครงการขยายไหล่ทางผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านดอนรวกใหญ่ จากบริเวณจุดเริ่มต้นเขื่อนกำแพงกันดินถึงบริเวณถนนลาดยางสายดอนรวกใหญ่ลำท่าโพธิ์	๑๗๓,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๑๗๔,๐๐๐ โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๗๓,๐๐๐	กองช่าง	